



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก โทร ๐ ๔๕๖๖ ๖๒๔๗-๘

ที่ บร ๗๒๑๐๑/๒๕๖

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนกร เสาวโน)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวอนัญญา ชินนาค)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....

จำเอก

(อนุศิษฐ์ สมานมิตร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางสาวพิทยา ปานะโปย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก.....

(นายวิสุทธิ หมายประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ได้ดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิสุทธิ์ หมายประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัด อบต.
www.chorakhemak.go.th

แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	กองคลัง สำนักปลัด	๓๒๐,๐๐๐	๒๕๐,๙๙๒	๖๙,๐๐๘	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ทุกเดือน	√	-	-	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	กองคลัง สำนักปลัด	๑๓,๐๐๐	๕,๔๐๐	๗,๖๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	มกราคม ๒๕๖๗	√	-	-	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการฯ	๑๙,๗๘๔,๐๐๐	๑๗,๑๑๑,๓๐๐	๒,๖๗๒,๗๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ทุกเดือน	√	-	-	
๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	กอง สวัสดิการฯ	๔,๙๒๑,๖๐๐	๔,๔๘๐,๐๐๐	๔๔๑,๖๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ทุกเดือน	√	-	-	
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กอง สวัสดิการฯ	๑๒๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ทุกเดือน	√	-	-	
๖	เงินสำรองจ่าย	ทุกสำนัก/กอง	๕๐๘,๔๘๖	๕,๒๕๐	๕๐๓,๒๓๖	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กุมภาพันธ์ ๖๗	√	-	-	
๗	เงินช่วยเหลือพนักงานจ้าง	กองคลัง สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	-	-	√	
๘	เงินช่วยเหลือข้าราชการ/ พนักงาน	กองคลัง สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	-	-	√	

๑.แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	สำนักปลัด	๖๖๔,๓๘๐	๖๖๔,๓๘๐	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	✓	-	-	
๑๐	รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพขององค์กรบริหาร ส่วนตำบลจระเข้มาก	สำนักปลัด	๔๕๐,๐๐๐	๔๓๖,๒๗๕	๑๓,๗๒๕	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	✓	-	-	
รวม ๑๐ กิจกรรม/โครงการ			๒๖,๘๒๑,๔๖๖	๒๓,๐๔๓,๕๙๗	๓,๗๗๗,๘๖๙			๘	-	๒	

(๒)แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๒๕,๙๓๑	๑๗๔,๐๖๙	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓			
รวม ๑ กิจกรรม/โครงการ			๒๐๐,๐๐๐	๒๕,๙๓๑	๑๗๔,๐๖๙			๑	-	-	

(๓)แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตสำหรับผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง	กอง สวัสดิการฯ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-			✓	
๒	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศลโครงการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	กอง สวัสดิการฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	เม.ย.๖๗ - มิ.ย.๖๗	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			
รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ			๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			๑	-	๑	

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแม่ดีเด่นตำบลจรเข้มาก	กอง สวัสดิการฯ	๓๐,๐๐๐	๑๐,๓๔๕	๑๙,๖๕๕	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓	-	-	
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	กอง สวัสดิการฯ	๓๐,๐๐๐	๒๔,๙๓๕	๕,๐๖๕	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓	-	-	
๓	โครงการพัฒนาศรีกัณฑ์ เศรษฐกิจพอเพียง	กอง สวัสดิการฯ	๓๐,๐๐๐	๑๐,๓๒๐	๑๙,๖๘๐	มี.ค.๖๗ - มิ.ย. ๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	✓	-	-	
รวม ๓ กิจกรรม/โครงการ			๙๐,๐๐๐	๔๕,๖๐๐	๔๔,๔๐๐			๓	-	-	

๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการร่วมนักเรียน สาธิตโรงเรียน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๖,๖๖๐	๓,๓๔๐	พ.ย.๖๖ - มี.ย. ๖๗	กุมภาพันธ์ ๖๗	✓			
รวม ๑ กิจกรรม/โครงการ			๑๐,๐๐๐	๖,๖๖๐	๓,๓๔๐			๑	-	-	

๑.๓ กลยุทธ์ เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๒๔,๘๐๕	๕,๑๙๕	พ.ค.๖๗ - มี.ย. ๖๗	มีนาคม ๖๗	✓	-	-	
๒	กิจกรรมติดตั้งถังดับเพลิง	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	-	-	✓	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๕๐	๑,๗๕๐	ธ.ค.๖๖ - ม.ค. ๖๗	มกราคม ๖๗	✓	-	-	
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๗	เมษายน ๖๗	✓	-	-	
รวม ๔ กิจกรรม/โครงการ			๑๐๐,๐๐๐	๔๓,๐๕๕	๕๖,๙๔๕			๓	-	๑	

๑.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน	กอง การศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ก.ค.๖๗ - ส.ค. ๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓	-	-	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	กอง การศึกษาฯ	๑,๐๑๙,๑๔๐	๙๐๒,๑๓๔	๑๑๗,๐๐๖	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ทุกเดือน	✓	-	-	
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริมนม	กอง การศึกษาฯ	๑,๘๗๔,๔๙๔	๑,๒๒๒,๗๘๖	๖๕๑,๗๐๘	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ทุกเดือน	✓	-	-	
๔	เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนในเขตตำบลจรเข้มาก	กอง การศึกษาฯ	๓,๗๔๐,๐๐๐	๓,๔๑๕,๔๐๐	๓๒๔,๖๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ทุกเดือน	✓	-	-	
รวม ๔ กิจกรรม/โครงการ			๖,๖๖๓,๖๓๔	๕,๕๗๐,๓๒๐	๑,๐๙๓,๓๑๔			๔	-	-	

๑.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพละนาามัยที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	กอง สาธารณสุขฯ	๙๕,๐๐๐	๗๖,๘๐๐	๑๘,๒๐๐	ก.ค.๖๗ - ส.ค. ๖๗	มีนาคม ๖๗	√	-	-	
๒	โครงการ "จรเข้มาเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"	กอง สาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๖	๔	มี.ค.๖๗ - ก.ค. ๖๗	กุมภาพันธ์ ๖๗	√	-	-	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุขฯ	๔๐,๐๐๐	๒๒,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	มี.ค.๖๗ - ส.ค. ๖๗	มีนาคม ๖๗	√	-	-	
๔	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก	กอง สาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๔๕	๑๕๕	ม.ค.๖๗ - ส.ค. ๖๗	มิถุนายน ๖๗	√	-	-	
๕	เงินอุดหนุนเอกชน โครงการ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านภัยมะเร็งเต้านม	กอง สาธารณสุขฯ	๑๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗ - ส.ค. ๖๗	สิงหาคม ๖๗	√	-	-	
๖	เงินอุดหนุนเอกชน โครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก มหัศจรรย์๑,๐๐๐วันแรกแห่งชีวิต	กอง สาธารณสุขฯ	๑๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗ - ส.ค. ๖๗	สิงหาคม ๖๗	√	-	-	
รวม ๖ กิจกรรม/โครงการ			๕๓๕,๐๐๐	๒๙๙,๑๔๑	๒๓๕,๘๕๙			๖	-	-	

๑.๖ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเมือง หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๒,๓๔๖,๒๖๑	-	๒,๓๔๖,๒๖๑	มี.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๗	-	-	√	-	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจรเข้มาก หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๑,๘๕๓,๗๓๙	-	๑,๘๕๓,๗๓๙	มี.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๗	-	-	√	-	
รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ			๔,๒๐๐,๐๐๐	-	๔,๒๐๐,๐๐๐			-	๒	-	

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๖ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกธาตุ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๔,๒๙๐,๐๐๐	-	๔,๒๙๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗ - ธ.ค. ๖๗	-	-	√	-	
รวม ๑ กิจกรรม/โครงการ			๔,๒๙๐,๐๐๐	-	๔,๒๙๐,๐๐๐			-	๑	-	
รวมทุกแผนงาน ๓๔ กิจกรรม/โครงการ			๔๒,๙๕๐,๑๐๐	๒๙,๐๔๔,๓๐๔	๑๓,๙๐๕,๗๙๖			๒๗	๓	๔	

แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

กรณีกันเงินแล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๖ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสัง หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๔๘๖,๕๐๐	๔๘๖,๕๐๐	-	พ.ย.๖๖ - ธ.ค.๖๗	พ.ย.๖๖	√	-	-	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเครือ หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	-	พ.ย.๖๖ - ธ.ค.๖๗	พ.ย.๖๖	√	-	-	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอาหงวน หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	พ.ย.๖๖ - ธ.ค.๖๗	พ.ย.๖๖	√	-	-	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจรเข้มาก หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๓๔๑,๐๐๐	๓๔๑,๐๐๐	-	พ.ย.๖๖ - ธ.ค.๖๗	พ.ย.๖๖	√	-	-	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจรเข้มาก หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	-	พ.ย.๖๖ - ธ.ค.๖๗	พ.ย.๖๖	√	-	-	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัว หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	-	พ.ย.๖๖ - ธ.ค.๖๗	ธ.ค.๖๖	√	-	-	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัว หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๔๘๖,๕๐๐	๔๘๖,๕๐๐	-	พ.ย.๖๖ - ธ.ค.๖๗	พ.ย.๖๖	√	-	-	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๔๙๘,๘๐๐	๔๙๘,๘๐๐	-	พ.ย.๖๖ - ธ.ค.๖๗	ธ.ค.๖๖	√	-	-	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำดวน หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	-	พ.ย.๖๖ - ธ.ค.๖๗	พ.ย.๖๖	√	-	-	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวราย หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๔๙๓,๕๐๐	๔๙๓,๕๐๐	-	พ.ย.๖๖ - ธ.ค.๖๗	ธ.ค.๖๖	√	-	-	
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้าน หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	๔๙๓,๕๐๐	๔๙๓,๕๐๐	-	พ.ย.๖๖ - ธ.ค.๖๗	พ.ย.๖๖	√	-	-	
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคารและ ปรับภูมิทัศน์รอบสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มาก	กองการศึกษาฯ	๓๔๕,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖	ต.ค.๖๖	√	-	-	
รวม ๑๒ กิจกรรม/โครงการ			๕,๕๙๑,๑๐๐	๕,๕๙๑,๑๐๐	-			๑๒	-	-	

แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นๆ เพื่อการค้าและการลงทุนและการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว ชุมชนน้ำอ้อย	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๑๕,๔๗๕	๔,๕๒๕	มิ.ย.๖๗ - ก.ค. ๖๗	มิถุนายน ๖๗	✓	-	-	
รวม ๑ กิจกรรม/โครงการ			๒๐,๐๐๐	๑๕,๔๗๕	๔,๕๒๕			๑	-	-	

๒.๒ กลยุทธ์ อนุรักษ์ พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานเทศกาล ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ่ม ชมทุ่งนกประโคนชัย	กอง การศึกษาฯ	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - มี.ค. ๖๖	ธ.ค.๖๖	✓			
๒	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	กอง การศึกษาฯ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๒๘	๗๒	พ.ย. ๖๖	พ.ย. ๖๖	✓			
๓	โครงการแข่งขันกีฬา จรเข้มากเกมส์	กอง การศึกษาฯ	๑๓๐,๐๐๐	-	๑๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ธ.ค.๖๖	-			✓	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กอง การศึกษาฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗	-	-	-	✓	
๕	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดงาน "เทศกาลข้าว มะลิหอม ปลาจ่อมกุ่ม ชมทุ่งนกกประโคนชัย"	กอง การศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	✓	-	-	
๖	โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	กอง การศึกษาฯ	๘๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ก.ค.-๖๗	กรกฎาคม ๖๗	✓	-	-	
๗	อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนงบประมาณโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาประเพณีการแข่งขันกีฬา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กอง การศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗	-			✓	
๘	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว มหัทศจรย์ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมงานประเพณีท่องเที่ยวปราสาท เมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม	กอง การศึกษาฯ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	ก.พ.-๖๗	มี.ค. ๖๗	✓			
รวม ๘ กิจกรรม/โครงการ			๗๐๕,๐๐๐	๓๑๓,๙๒๘	๓๙๑,๐๗๒			๕	-	๓	
รวมทุกแผนงาน ๙ โครงการ/กิจกรรม			๗๒๕,๐๐๐	๓๒๙,๔๐๓	๓๙๕,๕๙๗			๖	-	๓	

แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพและเกษตรปลอดภัย

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	กองส่งเสริม การเกษตร	๕๐,๐๐๐	๓๙,๙๒๐	๑๐,๐๘๐	เม.ย. ๖๗ - ก.ย.๖๗	สิงหาคม ๖๗	√	-	-	
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกพืช สมุนไพรเพื่อสุขภาพ	กองส่งเสริม การเกษตร	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๒๐	๒๘๐	มี.ค. ๖๗ - เม.ย.๖๗	มีนาคม ๖๗	√	-	-	
๓	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"จิตอาสา สร้างป่า รักษา"	กองส่งเสริม การเกษตร	๑๕,๐๐๐	๑๒,๗๗๕	๒,๒๒๕	พ.ค. ๖๗ - ก.ค.๖๗	มิถุนายน ๖๗	√	-	-	
๔	โครงการรณรงค์ รักษา รักษาแผ่นดิน	กองส่งเสริม การเกษตร	๑๕,๐๐๐	๑๑,๖๗๕	๓,๓๒๕	ส.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๗	-	√	-	-	
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	กองส่งเสริม การเกษตร	๔๐,๐๐๐	-	-	มี.ค. ๖๗ - ส.ค.๖๗	-	-	-	√	
รวม ๕ กิจกรรม/โครงการ			๑๕๐,๐๐๐	๙๔,๐๙๐	๑๕,๙๑๐			๔	-	๑	
รวมทุกแผนงาน ๕ โครงการ/กิจกรรม			๑๕๐,๐๐๐	๙๔,๐๙๐	๑๕,๙๑๐			๔	-	๑	

แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	กองคลัง	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ก.ย.๖๗	มีนาคม ๖๗	√	-	-	
๒	อุดหนุนส่วนราชการ (รัฐพิธี)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ก.พ. ๖๗ - พ.ค.๖๗	มีนาคม ๖๗	√	-	-	
๓	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บ้านไทร)	สำนักปลัด	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	พ.ย. ๖๖ - ก.ย.๖๗	มีนาคม ๖๗	√	-	-	
รวม ๓ กิจกรรม/โครงการ			๓๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒,๐๐๐			๓	-	-	

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับตำบล	กองสาธารณสุขฯ	๔๐,๐๐๐	๓๑,๗๓๕	๘,๒๖๕	ก.พ. ๖๗ - พ.ค.๖๗	เมษายน ๖๗	√	-	-	
๒	เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเฝ้าระวังเสพติด	กองสาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ - มี.ค.๖๗	-	-	-	√	
รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ			๕๐,๐๐๐	๓๑,๗๓๕	๑๘,๒๖๕			๑	-	๑	

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน (สำนักปลัด อบต.)	สำนักปลัด อบต.	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - พ.ค.๖๗	-	-	-	✓	
๒	โครงการส่งเสริมการจัดประชุม ประชาคม (สำนักปลัด อบต.)	สำนักปลัด อบต.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ - ก.ค.๖๗	-	-	-	✓	
รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ			๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐		-	-	-	๒	

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	กองช่าง	๑๕๐,๐๓๖	-	๑๕๐,๐๓๖	พ.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๗	-	-	-	✓	
๒	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า)	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	๓๕,๖๘๓	๑๖๔,๓๑๗	มี.ค. ๖๗ - พ.ค.๖๗	มีนาคม ๖๗	✓	-		
รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ			๓๕๐,๐๓๖	๓๕,๖๘๓	๓๑๔,๓๕๓			๑	-	๑	
รวมทุกแผนงาน ๙ โครงการ/กิจกรรม			๔๔๗,๐๓๖	๖๕,๖๘๓	๓๘๑,๖๑๘			๕	-	๔	
รวมทุกยุทธศาสตร์ ๖๙ กิจกรรม/โครงการ			๔๙,๘๖๓,๒๓๖	๓๕,๑๒๔,๕๘๐	๑๔,๗๓๘,๖๕๖			๕๔	๓	๑๒	